

Styrelsemöte nr 23 och byggmöte, 2011-12-11

Plats: Byastugan, Springliden
Tid: 11 dec 2011, kl 19.30 – ca 20.40

Närvarande: Roland Lundqvist, ordf
Jan Forsberg
Martin From
Mikael Käck
Ann-Marie Ljung
Bo Lundqvist
Barbro Lundqvist
Staffan Norkvist
Sören Persson
Ove Nilsson
Emil Strähle

1. Föregående protokoll

Anteckningarna från mötena 23/10 och 13/11 går igenom och kommenteras.

Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

2. Ekonomi

Roland redovisar det ekonomiska läget för byaföreningen och gör en avstämning av ekonomin för byggprojektet gentemot den gjorda budgetprognosen.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns.

3. Byggprojektet

Roland går igenom dagsläget för byastugebygget:

- nya golvåsar håller på att sättas in
- väggplattor håller på att sättas upp
- spackling har påbörjats
- klinker är inlagt i teknikrummet
- berg/jordvärmepumpen är installerad
- ny elcentral är installerad
- alla nu åtkomliga elrörsdragningar och elmontage är gjorda
- lysrör monterade och driftsatta i teknikrum och toaletterummen
- hål är borrarat och slang indragen genom grunden för flyttning av bredbandsnoden
- fönster till köket är sedan tidigare beställt
- vitvaror till toaletterummen och utslagsback till städskrubben är beställda från Sansys

Genomgång av aktivitets- och tidplan och fördelning av ansvar enligt nedan:

Byastugan i Springliden

Om- och tillbyggnad 2011-2012

11-12-11

AKTIVITET	2011		2012	
	December		Januari	Februari
Hämta asfboard, spårskivor, värmeplåtar, isolering, slang, golvgips etc (Janne)	▼ 12			
Montera golvåsar i gamla golvet (Ove, Staffan)	12 ■ 14			
Bygg stomme till mellanvägg i förråd mot hall (Ove/Staffan)	14 ■ 15			
Montera elrör mm i golv till gamla köksdelen och i förrådsvägg (Roland)	▼ 16			
Spika skivor i förråd (Lars)	19 ■ 20			
Montera isolering, spårskivor, värmeslang, golvgips i gamla golvet (Ove, Staffan,	19 ■ 21			
Bygg mellanväggar, montera väggskivor bakom spis (Ove, Staffan)	19 ■ 23			
Montera elrör i mellanvägg bakom spis och ovanför fönster (Roland)	19 ■ 23			
Köp och montera belysning på farstuvist och i hörn (Roland)	27 ■ 29			
Byt fönster i köket (Mikael, Sören)	27 ■ 28			
Spika skivor på yttervägg bakom diskbänk (Mikael, Sören)	27 ■ 30			
Sätt väv på väggar och måla (Mia, Marie-Louise)	27 ■ 8			
Skriva fast tvättställ, utslagsback (Staffan, Ove)	2 ■ 6			
Driftsätt gruppc, elnät kök, hall, samlingssal, förråd, 400V utomhus mm (Ulf L)		9 ■ 10		
Lägg klinker i övriga delar av nybyggnaden utom stora toan (Roland, Barbro)	27 ■ 11			
Driftsätt golvvärme gamla delen (Lennart Sandberg)		9 ■ 11		
Installera VA till kök, tvättställ, toalett lilla toan (Lennart Sandberg)		9 ■ 11		
Installera köksskåpar, köksmaskiner (Staffan, Roland, Ove)		12 ■ 31		
Installera dörrar, spika lister (Ove, Staffan)		12 ■ 31		
Lägg våtskikt, sätt väggbeklädnad och lägg klinker stora toan (Roland, Lars)		13 ■ 5		
Installera toalett i stora toan (Lennart Sandberg)		3 ■ 7		
Förstärk vid behov takstolar i gamla skolhuset (Sören, Roland, Ove, Bo)		24 ■ 8		

— Extern hjälp

■ Egen insats

▼ Beslut

Det har visat sig att även golvet under den äldsta delen av byastugan är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Om golvvärme ska installeras där behöver inga radiatorer installeras, däremot behöver man skapa ett lämpligt utrymme för shunt mm för golvvärmen.

Beslut 1: Beslutas att arbeta vidare enligt planen.

Beslut 2: Golvet i äldsta delen av byastugan åtgärdas tidigast under hösten 2012. Redan nu i samband med golvvärmeinstallation i kök mm förbereds för golvvärme även i den delen av stugan, bl a genom inköp av ett extra bänkskåp för shunt mm.

4. Beslut om firmatecknare

Beslut: Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör.

5. Övriga frågor


Frågan väcks om försäkring för berg/jordvärmepumpen.

Beslut: Vi beslutar att inte teckna försäkring för berg/jordvärmepumpen.


6. Avslutning, nästa möte


Mötet avslutas. Roland kallar till möte vid behov.

Protokollförare:


.....
Barbro Lundqvist

Justerare:


.....
Bo Lundqvist


.....
Martin From